



竣工報告單

(高壓以上用戶使用) 受理號碼: 13112345

甲乙工業有限公司 用電裝置已於 110 年 07 月 28 日經本承裝業裝設完竣，並確實依照規定辦理中間檢查暨竣工檢查，茲將裝置情形列於「用電裝置檢查紀錄表」及所附單線系統圖，請於 110 年 08 月 03 日派員檢查送電為荷。

此致

台灣電力公司 區營業處

用戶簽章



監造者簽章




承裝業名稱: 丙丁工程公司

承裝業地址: 新北市新店區碧綠街1號

營利事業統一編號: 12345678

承裝業簽章:





電號	營業區	戶號	分號	用電別	表	包	燈	力	綜合	新設	增設	併戶	分戶	復電	種變	設變	裝變	容	設備容量	契約容量	用	工廠
	18	1234	01							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								600kW	200kW	途	
地址	新北 市 新店 鄉 鎮 向上 里 忠 一 路 段 巷 弄 16 號 之 () 樓																					

用電裝置檢查紀錄表

暗管檢查	檢查要點(適合事項在□方格內以V標示)		備註	檢查要點(適合事項在□方格內以V標示)		備註		
	1. 使用金屬管	<input checked="" type="checkbox"/>	非金屬管。		6. 金屬管及配件	<input checked="" type="checkbox"/>	無施行接地	<input checked="" type="checkbox"/>
2. 線管及配件	<input checked="" type="checkbox"/>	符合規格。		7. 塑膠管之連接	<input checked="" type="checkbox"/>	無使用伸縮接頭。		
3. 線管之連接	<input checked="" type="checkbox"/>	符合規定。		8. 導線管中之線徑	<input checked="" type="checkbox"/>	符合	<input checked="" type="checkbox"/>	不合規定。
4. 線管對配件之連接	<input checked="" type="checkbox"/>	符合規定。		9. 隱蔽處所之一切裝置	<input checked="" type="checkbox"/>	符合	<input checked="" type="checkbox"/>	不合規定。
5. 線管之彎曲	<input checked="" type="checkbox"/>	符合規定。		10. 其他記事。				
一般檢查	檢查要點(適合事項在□方格內以V標示)		備註	檢查要點(適合事項在□方格內以V標示)		備註		
	1. 進屋管	<input checked="" type="checkbox"/>	金屬管	<input checked="" type="checkbox"/>	PVC管	<input checked="" type="checkbox"/>	無防水措施。	
	2. 電表: 位置高度	<input checked="" type="checkbox"/>	是	<input checked="" type="checkbox"/>	否	適當。		
	3. 裝置與設計圖	<input checked="" type="checkbox"/>	是	<input checked="" type="checkbox"/>	否	相符。		
	4. 設計圖	<input checked="" type="checkbox"/>	是	<input checked="" type="checkbox"/>	否	已審查並符合規定。		
5. 導線相互間及外物間隔距離	<input checked="" type="checkbox"/>	是	<input checked="" type="checkbox"/>	否	無符合規定。			
6. 導線連接及線端出線	<input checked="" type="checkbox"/>	是	<input checked="" type="checkbox"/>	否	照規定處理。			
7. 設施於特殊場所	<input checked="" type="checkbox"/>	是	<input checked="" type="checkbox"/>	否	按規定裝置。			
8. 內線器材	<input checked="" type="checkbox"/>	是	<input checked="" type="checkbox"/>	否	採用檢驗合格標識或自願性產品驗證標識。			
9. 設戶	<input checked="" type="checkbox"/>	是	<input checked="" type="checkbox"/>	否	符合規定。			
10. 其他記事。								
現場裝置與設計	設計資料			現場裝置				
	1. MP1~LP1 1C 100mm ² ×4			MP1~LP1 1C 125mm ² ×4				
	2. LP1 NFB1 AT:30A, AF:50A			NFB1 AT:30A, AF:100A				
	3.							
4.								
試報	1. <input checked="" type="checkbox"/> 已附齊全(包括 1. 變壓器 3 張 2. 比壓器 3 張 3. 比流器 3 張 4. 斷路器 1 張 5. 避雷器 1 張 6. 熔絲 2 張 7. 氣體絕緣開關(GIS) 3 張 8. 高壓配電盤 2 張 9. 張)							
	2. <input checked="" type="checkbox"/> 已附高壓以上設備竣工試驗報告。							

用電裝置檢驗紀錄

電表裝置	規範	瓦時計： ϕ W V A	CT： \quad / 5A
	查對事項	乏時計： ϕ W V A	PT： \quad / V
	檢驗紀錄	1. <input type="checkbox"/> 電壓端子盤螺絲均有旋緊。 2. CT 變流比 \quad 倍。PT 變壓比 \quad 倍。 3. <input type="checkbox"/> 電表倍數 \quad 倍。 <input type="checkbox"/> 相符。	
備註	<input type="checkbox"/>	一般檢查及依單線系統圖之配線裝置，經核對符合規定，已送電。	
	<input type="checkbox"/>	部分不合標準，未影響用電安全，先行送電，另通知改修 (用電裝置改修通知單 NO. \quad)	
	<input type="checkbox"/>	未送電，原因如下： 1. 現場裝置與竣工報告單一般檢查第 \quad 項不符。 不符說明： 2. 現場裝置與單線系統圖所載 \quad 不符。 不符說明： 3. 其他： \quad	檢討核定： <input type="checkbox"/> 可送電。 <input type="checkbox"/> 先送電，通知改修。 (用電裝置改修通知單 NO. \quad) <input type="checkbox"/> 不送電，通知改修。 (用電裝置改修通知單 NO. \quad)
檢討者	檢驗者	審核者	核定者
			檢驗日期
			年
			月 日

(印章請蓋在單據騎縫處)

電氣工程工業同業公會申報竣工會員證明

黏貼處

電機技師公會會員證明 (竣工用)